

Gemeinde Birkenau WL L3408																														
			Bauzeitenplan 2026																											
Monat			August							September							Oktober													
KW			3 3		3 4		3 5			3 6		3 7		3 8		39		40		41		42								
BA1 Hs. 1-60							21	24	25	26	27	28	31	01	02	02	04	07												
Termin Kl. K�hruhweg																														
Planung, Verkehr, Termine Klenk																														
Materialbestellung Rohre 160 Termin Flexi?																														
Materiallieferung Rohre 160, Abladen nur von Hand, Lagern vor 70, nur Baken																														
und Tempo 20, Halteverbot: Palettenbreite 1,30m ist m�glich																														
BE, WC, Verkehrssicherung, Halteverbote mit Vorank�ndigung beidseitig, noch nicht in Betrieb																														
Sperrung K�hruhweg																														
Suchgr�ben Absperrungen Punktuell halbseitig b> 3m Fahrstreifen																														
Schweissarbeiten BA1: 65 m insgesamt (verk�rzt)																														
48 m + 17 m. Verschweisste Rohre auf Rollen zwischenlagern von 70 - 68																														
Schweissarbeiten BA2 schon vornehmen: 78 m insgesamt																														
60m + 18 m. Verschweisste Rohre auf Rollen zwischenlagern von 70 - 68																														
Bevor Baugrube 3 ge�ffnet wird (Bagger plus Standplatz Bohrger�t ben�tigen																														
Platz) werden die Rohre verlegt vor Hs. 1-60																														
Halteverbot S�d sp�testens																														
Startgrube 1 Absperrung punktuell																														
Zielgrube Hs. 60 b< 3,00 m Fahrstreifen, absperren bis Fahrbahnmitte																														
Antransport Bohrger�t																														
Start Bohrung BA1 von Ziegeleiweg bis HS. 60																														
Nach Ende BA1: Auslegen Rohr BA 2 Hs. 1-60, danach erst Grube 3 �ffnen,																														
Start Bohrung BA2 von Kl. K�hruhweg bis Hs. 60																														
Zusammenschluss Zielgrube mit Hydrant, Grube bleibt offen																														
Vorrichtungen Druck und Bak,																														
C.Sch�fer Druck und Bak, im Auftrag Gemeinde																														
Anschluss Ziegeleiweg, HA 60 und Verf�llen																														